

균형발전국

제 353회 임시회

2023. 2. 16. ~ 2. 23.

*

균형개발과

목 차

I. 일반 현황	3
II. 2022년 주요성과	5
III. 2023년 정책방향	9
IV. 2023년 주요업무계획	11
1. 지역균형발전 전력사업 추진	11
1-1. 소이면 반려동물 테마파크 조성	12
1-2. 원남면 농촌형 공공임대주택 조성	14
1-3. 생극면 산림레포츠 시설 조성	16
2. 축산물공판장 연계도로 개설사업	18
3. 상상대로 행복한 음성만들기	20
4. 원당지구 대구환경지정리사업	21
5. 음성읍 도시재생 뉴딜사업	22
6. 감곡면 도시재생 뉴딜사업	23
7. 음성읍 도시재생 인정사업	24
8. 금왕읍 취약지역 생활여건 개조사업	25
V. 특수시책	27
1. 도시재생 성과보고서 제작	27

I . 일반현황

1 기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀



□ 인 력: 정원 21명 / 현원 21명

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	21	21	1	1	5	6	6	2		
균형정책팀	6	6	1	1	1	2	1			
지역개발팀	4	4			1	2	1			
기반조성팀	4	4			1	1	1	1		
도시재생팀	7	7			2	1	3	1		

2

주요기능

균형정책팀

- ❖ 지역균형발전사업 발굴 및 추진
- ❖ 지역개발사업 업무 추진
- ❖ 지역발전협의회 운영관리

지역개발팀

- ❖ 상상대로 행복한 음성만들기사업 추진
- ❖ 소규모 주민숙원사업 추진
- ❖ 소규모시설 유지관리
- ❖ 복지회관 및 마을회관 관리

기반조성팀

- ❖ 농업생산기반시설 정비 및 유지관리
- ❖ 한발대비 용수개발
- ❖ 농업생산기반시설 인허가

도시재생팀

- ❖ 도시재생 뉴딜사업 추진
- ❖ 도시재생 전략 및 활성화계획 수립
- ❖ 도시재생 대학
- ❖ 도시재생지원센터 운영관리

3

예산규모

일반회계: 28,738백만원(군 예산의 3.97%)

(단위: 백만원)

구 분	2023년 본예산	2022년 본예산	증 감(%)
계	28,738	35,984	△7,246
균형정책팀	1,639	777	862
지역개발팀	11,421	9,770	1,651
기반조성팀	9,939	8,921	1,018
도시재생팀	4,456	15,272	△10,816
재무활동	1,237	1,200	37
행정운영경비	46	44	2

II. 2022년 주요성과

□ 음성군 지역균형발전사업 추진

- 지역균형발전 마중물 전략사업 추진
- (소이면)반려동물 테마파크 조성사업
 - 타당성 용역 착수 20백만원
 - 사업설명회 및 주민간담회 4회
- (원남면)농촌형 공공임대주택 조성사업
 - 토지보상 완료 1,800백만원
 - 청년농촌보금자리 조성사업 공모 선정 '23. 2.
- (생극면)수레의산 산림레포츠시설 조성사업
 - 유아숲놀이터 기본 및 실시설계 용역 21백만원

□ 지역개발사업 추진

- 거점지역 기반시설 조성 1개사업 3,200백만원
 - 축산물공판장연계도로개설사업 3,200백만원

□ 지역발전 협의회 운영 지원

- 지역발전협의회 개최 12회

□ 주민숙원사업 해결 및 소규모 기반시설 확충을 통한 지역개발

- 소규모 주민숙원사업 229개사업 7,668백만원
- 마을회관 보조사업 13개사업 332백만원
- 기타(도계마을, 고위험시설정비 등) 15개사업 815백만원

□ 농업생산기반시설 확충으로 재해예방 및 농업경쟁력 제고

○ 받기반정비사업(사창지구)	1개사업	938백만원
○ 한밭대비용수개발	1식	142백만원
○ 농업생산기반정비사업	36개사업	1,850백만원
○ 수리시설 개보수사업	1식	330백만원
○ 원당지구 대구확경지정리사업	1개사업	70백만원
○ 지표수 보강개발	15개사업	3,375백만원
○ 가뭄대비 농업용수기반시설정비사업	1식	100백만원
○ 농업기반정비 유지보수사업	1식	750백만원
○ 재해위험저수지정비사업 추진	6개사업	3,614백만원

□ 정주여건 조성을 위한 도시재생사업 추진

○ 읍내4리(역말) 도시재생 뉴딜사업		
- 역말 주민역량강화용역 착수		'22. 3.
- 역말마당 조성사업 준공		'22. 4.
- 쓰레기 분리수거함 설치		'22. 4.
- 쌈지공원 조성사업 준공		'22. 5.
- 역말 보안등기구 교체공사 준공		'22. 6.
- 역말 범죄예방 환경개선사업 CCTV설치		'22. 6.
- 역말 제2공용주차장 조성사업 준공		'22. 7.
- 역말 플랫폼 신축공사 착공		'22. 11.
- 순환형 공공임대주택 신축공사 착공		'22. 11.
- 역말 경관조명 설치공사 실시설계용역 착수		'22. 12.
- 역말 레지던시 조성사업 실시설계용역 착수		'22. 12.
○ 읍내1~3리(시장통) 도시재생 뉴딜사업		
- 범죄예방 환경개선사업 완료		'22. 6.
- 집수리사업 대상자 확정 및 보조금 교부		'22. 3. ~ '23. 1.
- 주민역량강화용역 착수		'22. 7. ~ '23. 1.
- 한옥리모델링 공사 착공		'22. 8.
- 도시재생 어울림 센터 착공		'22. 11.
- 시장통 활성화계획변경		'22. 12.

○ 감곡면 도시재생 뉴딜사업

- 감곡마당 및 공용주차장 실시설계용역 착수 '22. 4.
- 아람커뮤니티센터 건축설계용역 착수 '22. 6.
- 감곡면 도시재생대학 운영 '22. 6. ~ 12.
- 마을회관 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 준공 '22. 9.
- 감곡 마당 및 공용주차장 조성사업 착공 '22. 10.
- 노후주택 집수리 통합디자인 및 CPTED 가이드라인 수립 용역 준공 '22. 12.

○ 음성읍 도시재생 인정사업

- 공사(기계·전기·통신) 착공 '22. 2.
- 공사(소방) 착공 '22. 6.
- 감리(건축·소방·전기)용역 착수 '22. 3.
- 건축설계용역 준공 '22. 4.
- 본인증(건축물효율에너지·제로에너지·BF) 용역 착수 '22. 5.
- 설계의도 구현 용역 착수 '22. 6.

○ 금왕읍 취약지역생활여건 개선사업

- 다목적커뮤니티케어센터 실시설계 용역 착수 '22. 5.
- 주민역량강화 용역 준공 '22. 6.
- 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 착수 '22. 7.
- 다목적커뮤니티케어센터 BF인증 용역 착수 '22. 7.
- 공용주차장 공사 착공 '22. 8.
- 빈집철거공사 준공(2개소) '22. 9.
- 다목적커뮤니티시설 BF예비인증 심사 의뢰 '22. 10.
- 노후주택정비 지원사업 보조금 교부 결정 '22. 10.
- 공용주차장 조성 공사 준공(A=255m²) '22. 10.
- 불량도로정비 공사 착공(A=2,142m²) '22. 12.
- 불량도로정비 공사 편입용지 분할측량 '22. 12.
- 노후주택정비 지원사업 보조금 지급 '22. 12.

Ⅲ. 2023년 정책방향

정책목표

골고루 잘사는 균형발전으로 행복한 음성 실현

추진방향

- 균형발전으로 지역 간 격차 해소
- 주민체감형 사업 추진으로 상상대로 행복한 음성만들기
- 영농환경 개선 및 농업경쟁력 제고
- 도시공간정비를 통한 주민 삶의 질 향상 및 주민안전 확보

역점과제

- ① 지역 균형발전 전략사업 추진
- ② 오랜 주민숙원, 지역현안 해소를 통한 생활환경 개선
- ③ 풍수해 및 가뭄 등 재해예방을 위한 농업기반시설 정비
- ④ 구도심 활성화를 위한 도시재생 뉴딜사업 공모 및 추진

IV. 2023년 주요업무계획

사업구분	1	지역균형발전사업 추진
계속, 현안		

- 관내 지역 간 불균형을 해소하고 지역특성에 맞는 자립적 발전으로 군 전체 경쟁력 향상 도모
- 지속적이며 안정적인 투자를 통한 지역 간 격차 완화

□ 사업개요

- 저발전지역(성장촉진지역): 소이, 원남, 생극
- 사업기간: 2021.~ 2025.
- 사업내용
 - 소이면: 반려동물 테마파크 조성
 - 원남면: 농촌형 공공임대주택 조성
 - 생극면: 수레의산 산림레포츠 시설 조성

<소요예산>: 45,000백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	45,000	4,150	1,600	39,250	
국비	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	
군비	45,000	4,150	1,600	39,250	

□ 추진상황 및 계획

- 지역균형발전 전략사업(마중물) 확정 '21. 7.
- 사업별 추진계획
 - 반려동물 테마파크 타당성조사 용역 '22. 10.
 - 청년농촌보금자리조성사업 공모선정 '23. 2.
 - 산림레포츠(유아숲놀이터) 협상에 의한 계약 추진 '23. 3.

□ 기대효과

- 지역균형발전을 위한 지역별 전략사업 추진으로 골고루 상생하는 균형발전 추진

부서/팀	균형개발과/ 균형정책팀	담당자	시설7급 박종구	전화번호	871-3922
------	--------------	-----	----------	------	----------

1-① 소이면 반려동물 테마파크 조성

- ◆ 위 치: 소이면 충도리 산135-2(충도저수지 일원)
 - ◆ 사업기간: 2022.~ 2026.
 - ◆ 규 모: 반려동물 테마파크 조성
 - ◆ 총사업비: 285억원(민자 235, 군비 50)
 - ◆ 사업내용
 - 반려동물 놀이터, 실외 수영장, 오토캠핑장 등 반려동물 관련시설을 민자 사업으로 조성
 - 군에서는 관련 용역 및 기반시설 조성(진입도로 등) 지원
- * 공감소통의 날 운영 시 지역주민 건의사업(2021. 3. 24.)


□ 추진현황

- 지역균형발전 전략사업 확정 '21. 7.
- 기본구상 용역 '21. 10. ~ '22. 5.
- 충도리 주민의견 수렴 및 사업설명회 '22. 8.
- 기본구상안 관련법 검토 '22. 8. ~ '22. 9.
- 타당성조사 용역 중 '22. 10.~

□ 향후계획

- 사업추진계획(민간사업자 공모계획) 검토 '23. 3.~
- 기본계획 및 실시설계 수립 용역 '23. 7.
- 착공 '24. 7.
- 준공 '26. 12.

□ 관련사진



1-② 원남면 농촌형 공공임대주택 조성

- ◆ 위 치: 원남면 보천리 386-3일원
 - ◆ 사업기간: 2023.~ 2025.
 - ◆ 규 모: 공공임대주택 30호, 커뮤니티센터 1동
 - ◆ 총사업비: 117.4억원(국비 40, 군비 77.4)
 - ◆ 사업내용
 - 귀농·귀촌인과 청년 농업인을 위한 단독주택 형태의 공공임대주택 30호 및 커뮤니티센터 1동 조성
- ※ 농림축산식품부 청년 농촌보급자리 조성사업 공모 선정('23. 2. 6.)


□ 추진현황

- 지역균형발전 전략사업 확정 '21. 7.
- 대상지 선정을 위한 단체장 회의 '21. 11. ~ '22. 8.
- 입주 대상자 수요조사 실시 '22. 5. ~ '22. 7.
- 예비계획 수립 용역 착수 '22. 10.
- 대상지 토지 보상 '22. 11. ~ '23. 1.
- 공모사업 선정 '23. 2. 6.

□ 향후계획

- 기본계획 및 실시설계용역 착수 '23. 6.
- 기본계획 수립 실시설계 완료 '24. 6.
- 사업 착공 '24. 7.
- 입주모집 계획 수립 '25. 7.
- 사업 준공 및 입주자 모집 '25. 12.

□ 관련사진



1-③ 생극면 산림레포츠 시설 조성

- ◆ 위 치: 생극면 차곡리 일원(군유지)
- ◆ 사업기간: 2021.~ 2025.
- ◆ 규 모: 청소년 체험의 숲 1개소, 유아 숲 놀이터 1개소
- ◆ 총사업비: 50억원
- ◆ 사업내용
 - 청소년 체험의 숲 조성(5,000㎡), 유아 숲 놀이터 1식
 - 청소년수련원, 수레의산 휴양림, 오토캠핑장과 연계 사업


□ 추진현황

- 지역균형발전 전략사업 확정 '21. 7. 28.
- 기본계획 수립 용역 검토 '21. 9.
- 유아 숲 놀이터 실시설계 용역 착수 '22. 5.

□ 향후계획

- 유아 숲 놀이터 협상에 의한 계약 추진 '23. 3.
- 유아 숲 놀이터 실시설계 용역 준공 '23. 6.
- 유아 숲 놀이터 사업 착공 및 준공 '23. 7. ~ '24. 6.
- 산림레포츠시설 조성 기본계획 용역 '24. 7.
- 산림레포츠시설 조성 공모신청 '25. 1.

□ 관련사진



2 축산물공판장 연계도로 개설사업

- 음성축산물 공판장과 음성축산물유통센터 간 도로 정비를 통하여 지역경제 활성화 토대 마련

□ 사업개요

- 위 치: 음성군 대소면 오류리~ 삼성면 청용리 일원
- 사업기간: 2018. ~ 2023.
- 규 모: 군도개설 1식
- 총사업비: 3,200백만원(도비 90%, 군비 10%)
- 사업내용: 도로개설 L=0.67km, B=8.0m
<소요예산>: 3,200백만 원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	3,200	1,378	1,822	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	2,700	1,240	1,460	-	
군 비	500	138	362	-	
기 타	-	-	-	-	

□ 추진상황 및 계획


- 충청북도 거점육성형 지역개발계획 고시 '19. 1.
- 실시설계 용역 착수 '20. 6.
- 지역개발사업 구역지정 승인 '21. 11.
- 보상계획 열람 공고 및 보상 추진 '21. 11. ~
- 실시계획 승인 및 시행자 지정 '22. 12.
- 도로구역 지정 '23. 3.
- 공사착공 및 준공 '23. 4. ~ '23. 12.

□ 기대효과

- 연결도로를 개설하여 육류생산과 육가공산업을 연계한 관광자원화 및 특화산업으로 육성 기대

부서/팀	균형개발과 / 균형정책팀	담당자	시설8급 조영규	전화번호	871-3924
------	---------------	-----	----------	------	----------

□ 관련사진



- 코로나 19 여파로 발생한 지역 경기침체와 생계위기에 직면한 군민들에게 주민체감도가 높은 사업 추진으로 군민 행복지수 제고

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12.(3년 6개월/ 실제사업 3년)
- 사업대상: 9개 읍·면 행정리 344개리(리별 최대 1억원까지)
- 사업비: 350억원(23년 150억원, 24년 100억원, 25년 100억원)
- 대상사업: 생활 밀착형 SOC사업, 민간자본보조사업 등

<소요예산>: 35,000백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	35,000	-	15,003	19,997	
국비	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	
군비	35,000	-	15,003	19,997	
기타	-	-	-	-	

□ 추진상황 및 계획

- 사업추진계획 수립 '22. 9.
- 마을별 사업계획서 제출 및 사업적정성 검토 '22. 10.
- 음성사랑행복위원회 지역개발분과 회의 개최 '22. 11.
- 2023년도 사업 시행 '23. 1.
- 전체 사업 완료 '25. 12.

□ 기대효과

- 군민 체감형 주민숙원, 지역현안 사업 해소와 지역업체, 자재, 인력 참여로 지역경제 활성화 유도

4 원당지구 대구혁경지정리사업

- 용·배수로에 대한 시설물의 현대화와 도로 불량을 해소하고 경지를 대구획하여 대형농기계 출입을 통한 경지의 집단화로 농가소득·영농편의 증대 도모 및 하천변 침수구역 배수로 개선

□ 사업개요

- 위 치: 감곡면 원당리, 생극면 방축리 일원
- 사업기간: 2022. ~ 2024.
- 사 업 비: 2,656백만원(도비 2,390, 군비 266)
- 수혜면적: 59.3ha
- 사 업 량: 용수로 7.6km, 배수로 5.1km, 도로 1.2km
<소요예산>: 2,656백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	2,656	70	1,293	1,293	
국 비	-	-	-	-	
도 비	2,390	63	1,163.5	1,163.5	
군 비	266	7	129.5	129.5	
기 타	-	-	-	-	

□ 추진상황 및 계획

- 기본계획 수립 '19. 3.
- 실시설계 착수 '22. 1.
- 공사 착공 '23. 2.
- 공사 준공 '24. 12.

□ 기대효과

- 기능이 저하된 수리시설을 설치·보강하여 효율적인 유지관리 도모
- 농업용수의 안정적인 공급으로 재해예방 및 영농편의 제공

부서/팀	균형개발과/ 기반조성팀	담당자	시설7급 김동현	전화번호	871-3982
------	--------------	-----	----------	------	----------

5 음성읍 도시재생 뉴딜사업

- 주거지와 골목상권이 혼재된 지역을 대상으로 상권 및 정주여건 개선
- 주민주도의 지역 거버넌스 구축 및 주민공동체 활성화 도모

□ 사업개요

(단위: 백만원)

사업명	위치	사업기간	사업비	사업내용	비고
2 건			44,275		
역말 도시재생 뉴딜사업	음성읍 읍내4리	'19.9.~ '23.6.	13,400	<ul style="list-style-type: none"> • 마을경관개선 • 마을주차장 • 소규모 주택정비 등 	
시장통 도시재생 뉴딜사업	음성읍 읍내1~3리	'19.9.~ '23.12.	30,875	<ul style="list-style-type: none"> • 생활SOC복합형 어울림센터 • 상권활성화 • 공공임대주택 등 	

<소요예산>: 44,275백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	44,275	42,237	2,038	-	
도시재생 재정 보조	국비	16,500	16,500	-	-
	도비	2,700	2,700	-	-
	군비	8,400	8,400	-	-
자체군비	7,807	5,769	2,038	-	
기금	1,112	1,112	-	-	
L H	7,756	7,756	-	-	

□ 추진상황 및 계획

- 공모사업 선정(역말) '18. 8.
- 공모사업 선정(시장통) '19. 4.
- 역말 한울타리 어울림센터 준공 '21. 4.
- 시장통 주거복지 오픈플랫폼 조성공사 착공 '21. 6.
- 시장통 어울림센터 조성공사 착공 '22. 11.
- 역말 도시재생 뉴딜사업 준공 '23. 6.
- 시장통 도시재생 뉴딜사업 준공 '23. 12.

□ 기대효과

- 쇠퇴한 구도심 내 혁신 거점공간 조성과 골목상권 활성화 도모
- 주민참여 거버넌스 구축으로 지역공동체 회복 및 상생 추구

부서/팀	균형개발과 / 도시재생팀	담당자	시설6급 신길수 시설8급 이경민	전화번호	871-3932 871-3933
------	---------------	-----	----------------------	------	----------------------

6 감곡면 도시재생 뉴딜사업

- 정부예산 확보를 통한 기반시설확충, 노후주택 정비 등 정주여건 개선
- 주민주도의 지역 거버넌스 구축 및 주민공동체 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치: 감곡면 왕장2, 3리 일원(매곡고 앞)
- 규 모: 도시재생 활성화지역 A=63,360㎡
- 사업기간: 2022. ~ 2025.
- 사 업 비: 7,044백만원 (국비 4,000 / 도비 600 / 군비 2,393 / 민간 51)
- 사업내용: 노후주택 집수리, 골목길 정비, 주민공동이용시설 조성 등
<소요예산>: 7,044백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	7,044	2,485	1,194	3,365	
도시 재생 재정 보조	국 비	4,000	1,469	531	2,000
	도 비	600	245	89	266
	군 비	2,100	735	266	1,099
자체군비	293	36	257	-	
기타	51	-	51	-	

□ 추진상황 및 계획

- 공모사업 신청 '21. 5.
- 최종 선정결과 발표(국토부) '21. 9.
- 감곡 도시재생 주민역량강화(1차년도) 용역 착수 '22. 5.
- 도시재생 노후주택 집수리 통합디자인 및 범죄예방 (CPTED) 가이드라인 수립 용역 착수 '22. 6.
- 감곡 아람커뮤니티센터 건축설계용역 착수 '22. 6.
- 왕장2리 마을회관 정밀안전점검 및 내진성능평가용역 준공 '22. 9.
- 감곡 마당 및 공용주차장 조성사업 착공 '22. 10.
- 감곡 아람커뮤니티센터 조성사업 착공 '23. 3.

□ 기대효과

- 주거환경 개선 및 기초생활 인프라 확충을 통한 정주민족도 제고
- 주민공동이용시설 조성 및 주민역량강화를 통한 공동체 의식 함양

부서/팀	균형개발과 / 도시재생팀	담당자	시설7급 장은지 시설8급 권순호	전화번호	871-3936 871-3935
------	---------------	-----	----------------------	------	----------------------

7 음성읍 도시재생 인정사업

- 군사시설 이전적지를 활용한 주민거점시설 조성으로 원도심 활성화 도모
- 기초생활인프라 미달시설 확충을 통한 음성읍 생활권 중심기능 강화

□ 사업개요

- 위 치: 음성읍 읍내리 675번지 일원(舊 2161부대 3대대 부지)
- 규 모: 부지 8,423㎡, 건축연면적 2,949㎡(지하1, 지상3)
- 사업기간: 2020. ~ 2023.
- 사업비: 13,090백만원 (국비 5,000 / 도비 800 / 군비 6,590, 특조금 700)
- 사업내용: 노인복지시설, 생활체육시설, 주민교육 및 체험공간 등
<소요예산>: 13,090백만원

(단위: 백만원)

구분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	13,090	13,005	85	-	
도시 재생 재정 보조	국비	5,000	5,000	-	-
	도비	800	800	-	-
	군비	2,600	2,600	-	-
자체군비	3,990	3,905	85	-	
특별조정교부금	700	700	-	-	

□ 추진상황 및 계획

- 공모사업 신청 '20. 6.
- 공모사업 선정(도시재생특위) '20. 9.
- 공사 착공 '21. 12.
- 건축실시설계 용역 준공 '22. 4.
- 본인증(건축물효율에너지·제로에너지·BF) 용역 착수 '22. 5.
- 공사 준공 '23. 6.

□ 기대효과

- 다양한 복지서비스 제공 및 생활인프라 개선을 통한 군민의 삶의질 향상
- 노인일자리 제공 및 사회적 참여기회 지원을 통한 지역경쟁력 강화

부서/팀	균형개발과 / 도시재생팀	담당자	시설7급 장은지	전화번호	871-3936
------	---------------	-----	----------	------	----------

8 금왕읍 취약지역 생활여건 개조사업

- 취약지역 주민의 기본적 생활수준 보장을 위한 주거환경 개선
- 생활인프라 확충을 통한 마을 주민의 삶의 질 향상 및 편의 증진

□ 사업개요

- 위 치: 금왕읍 정생1리 일원
 - 규 모: 508,754㎡(주택수 78호)
 - 사업기간: 2020. ~ 2023.
 - 사 업 비: 1,926백만원 (국비 1,348 / 도비 173 / 군비 405)
 - 사업내용: 불량도로 개선, 노후주택 수리, 위험지역 정비, 다목적 커뮤니티시설 조성, 주민역량강화 프로그램 등
- <소요예산>: 1,926백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2022년까지 투자	2023년	2024년 이후	비고
계	1,926	1,404	522	-	
국 비	1,348	983	365	-	
도 비	173	126	47	-	
군 비	405	295	110	-	

□ 추진상황 및 계획

- 공모사업 선정(국가균형발전위원회) '20. 3.
- 소하천 정비공사 준공 '20. 12.
- 마스터플랜 승인(국토부) '21. 8.
- 영상정보처리기기설치 완료(6개소) '21. 10.
- 빈집철거공사 준공(9개소) '21. 11.
- 다목적커뮤니티센터 실시설계 용역 착수 '22. 5.
- 불량도로정비공사 1차분 착수(1,3반) '22. 12.
- 다목적커뮤니티센터 신축공사 착공 '23. 3.
- 금왕읍 취약지역 생활여건 개조사업준공 '23. 12.

□ 기대효과

- 생활인프라 개선을 통한 주민의 삶의 질 향상 및 마을 경관 개선
- 다목적 커뮤니티 시설 조성 및 휴먼케어 프로그램을 통한 공동체 활성화

부서/팀	균형개발과 / 도시재생팀	담당자	시설9급 김도연	전화번호	871-3934
------	---------------	-----	----------	------	----------

V. 특수시책

1 도시재생 성과보고서 제작

- 준공지구에 대한 홍보 영상 및, 우수사례집을 자체 제작·배포하여 주민들의 이해도 증가
- 향후 음성군을 홍보하는 홍보 자료로 이용

□ 사업개요

- 대상사업: 2023년 도시재생 사업지(역말, 시장통, 감곡)
- 사업기간: 2023. 2. ~ 12.
- 시행주체: 음성군, 도시재생 중간지원조직(청주대학교 산학 협력단)
- 사업내용: 도시재생사업 성과 보고서 제작 홍보

□ 추진계획

- 도시재생 BI 용역 발주 '23. 2.~
- 재생 지구별 캐릭터 디자인 발굴 선정
- 도시재생 성과보고서 자료수집 '23. 2.~ 10.
- 도시재생 성과보고서(책사) 제작 배포 '23. 12.
- 역말, 시장통
- 도시재생 홍보 영상 제작 배포 '23. 12.
- 음성도시재생, 역말, 시장통

□ 기대효과

- 도시재생 사업에 대한 주민 이해도 증진 도모 및 향후 사업 추진을 위한 평가와 환류의 기회 제공

부서/팀	균형개발과/ 도시재생팀	담당자	시설7급 장은지	전화번호	871-3936
------	--------------	-----	----------	------	----------